

监理检查记录表

工程名称: 方山县贾家甲村 11.5MWp 光伏扶贫发电项目

编号: 023

施工单位	中国电建集团河南工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年04月29日	检查地点	光伏区、开关站
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位人员会同总包、业主对施工现场进行安全文明施工大检查		
存在问题	1、有施工人员未佩戴安全帽现项。 2、现场施工人员有抽烟现项。 3、9#区搅拌机废水废渣倾倒至以敷设电缆沟里面。 4、2#区建筑垃圾未清理, 剩余材料未清场。		
整改要求	1、加强现场施工人员安全文明意识。 2、施工现场垃圾清理。 3、电缆沟杂物及时清理干净。		
检查人	王洪亮	施工项目部 签收人/日期	赵晓龙 2018.4.29
整改情况	我施工项目部接到通知, 以整改通知单对施工人员施工不文明情况要求整改, 对现场整改, 电缆沟已清理干净。 整改负责人: 赵晓龙 日期: 2018.4.29		
复查意见	经下午再次检查, 符合要求 整改完成; 要求加大对施工人员安全培训力度 复查人: 赵晓龙 日期: 2018.4.29		