

监理检查记录表

工程名称: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号: 026

施工单位	中国电建集团河南工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 05 月 10 日	检查地点	9#光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员对 9 区支架、组件安装进行巡视检查		
存在问题	1、支架安装角度设计要求为 32° 允许偏差 $\pm 1^{\circ}$, 经检查实际安装为 36° 、 37° 、 36.7° , 已严重超出设计要求。 2、组串不平整度严重超差, 原因在于支架安装本身就不平整。 3、组件安装不规范, 在组件上面走动紧固螺栓, 严重踩踏组件, 容易造成电池片隐裂, 影响发电量。		
整改要求	立即整改, 认真做好技术交底工作, 并将技术交底记录及整改结果报监理项目部复查。对此问题已下发通知单 012		
检查人	吴振东	施工项目部 签收人/日期	孙明 2018.5.10
整改情况	我方以进行整改, 整改之后报监理部复查, 详细情况通知田文宇。 整改负责人: 孙明 日期: 2018.5.10		
复查意见	整改中, 复查见符合, 通知田文宇。 复查人: 孙明 日期: 2018.5.10		