

工程名称: 方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号: 030

施工单位	中国电建集团河南工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 05 月 29 日	检查地点	9#光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部人员对 9 区施工现场进行检查。		
存在问题	1、砼桩基表面存在蜂窝、麻面缺陷。 2、支架安装桩脚底部用螺栓做垫块, 支架、组件安装平直度严重超出设计及规范要求。 3、电缆敷设, 电缆沟开挖深度不够, 已挖完电缆沟内杂物未清理。		
整改要求	以上问题已发送监理通知单 013, 按通知单要求整改完毕, 报监理复查。		
检查人	王洪亮	施工项目部 签收人/日期	赵建平 2018.5.29
整改情况	我方整改完毕将回复通知单013, 现仍按整改中。 整改负责人: 赵建平 日期: 2018.5.30		
复查意见	整改中, 整改情况见通知单013。 复查人: 王洪亮 日期: 2018.5.30		