


监理检查记录表

工程名称：山东五岳钎具 4.4MWp 分布式光伏发电项目

编号：010

施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.05	检查地点	生产车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对生产车间屋面汇流箱、桥架安装进行现场抽检		
存在问题	1、由于现场实际情况，汇流箱支架与汇流箱之间间隙过大； 2、桥架安装与支架缺少螺栓固定； 3、桥架转弯处没有预留电缆转弯半径。		
整改要求	1、要求施工单位按照现场实际情况，同意对汇流箱支架重新开孔，确保汇流箱与支架完全吻合； 2、对于现场桥架缺少螺栓的部分，要求施工队限期整改，再报监理复验； 3、桥架转弯处在敷设电缆是，转角需加以防护。		
检查人	严卫忠、庄玉玺	施工项目部 签收人/日期	 2017.12.05
整改情况	以上问题已按监理方要求逐一整改完成， 请监理复验。 整改负责人：李亮 日期 2017.12.05		
复查意见	整改符合要求 复查人：严卫忠、庄玉玺 日期 2017.12.05		