


工程名称：山东五岳钎具 4.4MWp 分布式光伏发电项目

编号：013

施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.18	检查地点	钢构车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对钢构车间屋面防雷接地、电气进行检查		
存在问题	1、接地扁铁与支架连接缺少螺栓； 2、接地扁铁直接放置在彩钢瓦上； 3、个别电缆终端制作不规范；		
整改要求	1、要求接地扁铁与支架连接时，必须要与支架可靠连接； 2、对于接地扁铁在彩钢瓦上，需用夹具支起； 3、对于个别电缆制作不规范的，要求限期整改完成后再报监理复查；		
检查人	严卫忠	施工项目部 签收人/日期	 2017.12.18
整改情况	以上问题已按监理方要求整改完成， 请监理复验。 整改负责人：李宁 日期 2017.12.18		
复查意见	已整改，符合要求 复查人：李宁 日期 2017.12.19		