




工程名称：山东五岳钎具 4.4MWp 分布式光伏发电项目

编号：014

施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.20	检查地点	冶炼车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对冶炼车间屋面防雷接地、电气进行检查		
存在问题	6、接地扁铁与支架连接缺少螺栓； 7、接地扁铁直接放置在彩钢瓦上； 8、个别电缆终端制作不规范； 9、个别组件 CM4 插头未固定悬空； 10、汇流箱在接线时带电作业。		
整改要求	6、要求接地扁铁与支架连接时，必须要与支架可靠连接； 7、对于接地扁铁在彩钢瓦上，需用夹具支起； 8、对于个别电缆制作不规范的，要求限期整改完成后再报监理复查； 9、CM4 插头必须绑扎悬空，以防雨雪天气插头进水导电； 10、汇流箱接线时，必须先接汇流箱，再插上组件终端插头。		
检查人	严卫忠、邹德嘉	施工项目部 签收人/日期	 2017.12.20
整改情况	以上问题已按监理方要求 整改完成， 请监理复验。 整改负责人：  日期 2017.12.20		
复查意见	整改 符合要求。 复查人：  日期 2017.12.21.		