

工程名称：山东五岳钎具 4.4MWp 分布式光伏发电项目

编号：06

施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.03	检查地点	生产车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对生产车间屋面组件安装进行现场抽检		
存在问题	1、组件散料时，有一个人扛着组件现象； 2、屋面采光带未铺设木板加以防护； 3、屋面临边防护未拉警示带； 4、有踩踏组件现象； 5、压块间隙过大、压偏。		
整改要求	1、组件散料时，应按组件指导书严格执行，必须两人抬着组件散料； 2、采光带时玻璃钢瓦，人踩上去很容易造成安全事故，必须普板加以防护 3、屋面临边警示带是安全标志，起到安全警告作用； 4、对于踩踏过的组件，监理拍照留影，要求施工单位后期对组件进行隐裂检测； 5、对于压块间隙过大、压偏现象，要求施工单位现场及时调整。		
检查人	严卫忠、庄玉玺	施工项目部 签收人/日期	李号 2017.12.03
整改情况	以上问题已按监理方要求整改完成， 请监理复验。 整改负责人：李号 日期 2017.12.03		
复查意见	已符合技术 复查人：严卫忠、庄玉玺 日期 2017.12.03		