


工程名称：山东五岳钎县 4.4MWp 分布式光伏发电项目

编号：07

施工单位	湖南鸿源电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.08	检查地点	钢构车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对钢构车间屋面组件安装进行现场抽检		
存在问题	1、组件散料时，有一个人扛着组件现象 2、压块间隙过大、压偏； 3、组件 CM4 插头未绑扎固定悬空。		
整改要求	1、组件散料时，应按组件指导书严格执行，必须两人抬着组件散料； 2、对于压块间隙过大、压偏现象，要求施工单位现场及时调整； 3、对于未绑扎悬空的 CM4 插头，要求施工单位及时整改，以免雨雪天气插头进水导电。		
检查人	严卫忠、庄玉玺	施工项目部 签收人/日期	 2017.12.08
整改情况	以上问题已按监理方要求一一整改完成， 请监理复验。 整改负责人：李响 日期 2017.12.08		
复查意见	已整改，符合要求 复查人：张忠、庄玉玺 日期 2017.12.09		