

## GFDZJBM14: 监理检查记录表

## 监理隐蔽项目（电缆）检查记录表

工程名称: 山东五岳钎具 4.4MW 分布式光伏发电项目

编号: CZZHJL-03

|                 |                                                                                                                                                                                                            |                 |              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| 施工单位            | 湖南鸿源电力建设有限公司                                                                                                                                                                                               | 监理单位            | 常州正衡监理       |
| 检查时间            | 2017 年 12 月 6 日到 8 日                                                                                                                                                                                       | 检查地点            | 光伏区生产车间方阵    |
| 检查类型            | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                                                                                        |                 |              |
| 施工及检查情况简述       | 本次检查, 检查事项: 1) 电缆沟深度, 2) 电缆沟宽度, 3) 四周接地沟深度, 4) 接地排焊接质量, 5) 桥架安装质量 6) 一体机四周地排焊接。对照图纸检查。特殊人员证书查看。                                                                                                            |                 |              |
| 施工情况是否符合标准及规范要求 | 电缆沟全长 270 米, 接地排沟 70 米。<br>1) 电缆沟深度 0.7m, 全长符合要求。2) 电缆沟宽度为 0.4 米, 符合标准要求。3) 电缆管下铺设 10 公分细土, 符合要求。4) 桥架及沟展放电缆 2*95, 1*4 电缆线, 与图相符。5) 桥架安装质量符合要求。6) 电缆头制作大规模规格正确。接线可靠, 7) 接线可靠、牢固。接地沟内扁钢 4*40 与图相符, 焊接符合规范要求 |                 |              |
| 整改要求            | 本次隐蔽工程自 2017 年 12 月 6 日到 2017 年 12 月 8 日监理全过程旁站, 各工序符合规范要求, 无整改项。                                                                                                                                          |                 |              |
| 检查人             | 严卫忠、庄玉玺                                                                                                                                                                                                    | 施工项目部<br>签收人/日期 | 李学 2017.12.8 |
| 整改情况            | 整改负责人: 李学 日期 2017.12.8                                                                                                                                                                                     |                 |              |
| 复查意见            | 本分项工程质量符合设计及规范要求, 同意转入下道工序<br><br>复查人: 严卫忠 日期 2017.12.8                                                                                                                                                    |                 |              |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。