

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 华友至阳南前镇4x20mnp地面发电项目

编号: ZHJL-001

施工单位	宜昌富家科技开发有限公司	监理单位	常州正衡
检查时间	2017.10.26	检查地点	塔基Q20
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2017.10.26日巡查塔基Q20基础浇筑施工		
存在问题	1. 钢筋绑扎不规范. 2. 混凝土配比标号偏小.		
整改要求	1. 立即停工整改. 2. 按要求处理钢筋, 加大混凝土标号.		
检查人	郭俊志	施工项目部 签收人/日期	2017.10.26
整改情况	停工两小时, 监督复查合格 郭俊志 整改负责人: 日期 2017.10.26		
复查意见	拆模复查合格 郭俊志 复查人: 日期 2017.10.28		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。