

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 伴友前庙前镇4x20mw地面光伏发电项目. 编号: ZHJL-008

施工单位	宜昌富家科技开发有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2017.11.20下午		检查地点	场区升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	升压站配电室外设备基础准备浇筑.			
存在问题	1号主变东2号SVG基础钢筋个别部位绑扎不合格.			
整改要求	要求立即整改按规范要求绑扎.			
检查人	郭俊兴	施工项目部 签收人/日期	罗少杰 2017.11.20.	
整改情况	已按规范要求完成整改. 整改负责人: 罗少杰 日期 2017.11.20			
复查意见	浇筑前复查, 符合要求 复查人: 郭俊兴 日期 2017.11.20			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。