

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 华直当阳庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号: ZHJL-021

施工单位	湖南卓越建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.5.14.		检查地点	光伏区.	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	对20#-24#箱变高压电缆敷设进行检查				
存在问题	1. 20#-24#箱变高压电缆敷设没有按规范要求 进行铺砂盖砖.				
整改要求	1. 要求施工单位严格按照电缆敷设规范要求. 进行整改.				
检查人	刘雨文		施工项目部 签收人/日期		
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____				
复查意见	复 查 人: _____ 日期: _____				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 华直当阳庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号: ZHJL-022

施工单位	湖南卓越建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.5.17	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场对26区电缆沟开挖深度进行检查..		
存在问题	1. 26区电缆沟开挖深度局部实测为600mm, 不符合规范要求.		
整改要求	2. 现场要求施工方对深度不足800mm地段进行返工, 严格按照规范要求施工.		
检查人	刘世文	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复 查 人: _____ 日期: _____		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 华直当阳庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号: ZHJL-023

施工单位	湖南卓越建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.5.21	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对 24#、26# 箱变围栏螺栓进行检查。		
存在问题	1. 发现围栏使用材料不符合设计要求。		
整改要求	2. 要求施工人员进行整改, 严格按照图纸设计要求进行更换。		
检查人	刘佳文	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复 查 人: 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 华直当阳庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号: ZHJL-024

施工单位	湖南卓越建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.5.26	检查地点	综合楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	综合楼卫生间下水管预留不符合设计要求		
存在问题	1. 休息室卫生间洗脸盆侧下水管预留位置与图纸不相符。		
整改要求	1. 要求施工单位按照图纸和规范要求进行整改并下发联系单, 编号: H20Ymq-C2H-GL-030		
检查人	刘树文	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	复 查 人: _____ 日期: _____		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 华直当阳庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号: ZHJL-025

施工单位	湖南卓越建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.5.30	检查地点	综合楼
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对综合楼地板铺设进行检查		
存在问题	1. 休息室、办公室强化地板铺设没有按设计要求做好防水措施。		
整改要求	1. 要求施工单位立即整改, 并附整改单一份。 编号: HZDYMQ-CZLT-TZ-065		
检查人	刘树文	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复 查 人: 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 华直当阳庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号: ZHL-026

施工单位	湖南卓越建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.6.2		检查地点	光伏区	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述	对光伏区电缆沟挖深进行抽检..				
存在问题	1. 光伏区电缆沟挖深不够, 实测为600mm. 不符合规范要求.				
整改要求	1. 要求施工方对不合格区段进行整改.. 满足规范要求.				
检查人	李国平		施工项目部 签收人/日期		
整改情况	整改负责人: 日期				
复查意见	复 查 人: 日期				

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 华直当阳庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号: 2411-027

施工单位	湖南卓越建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.6.9	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区 31区 沉桩.		
存在问题	1. 31区桩 ^{长度} 设计为4米, 实际为3.5米 不符合图纸设计要求		
整改要求	1. 要求施工单位对管桩进行更换.		
检查人	徐恩恩	施工项目部 签收人/日期	叶和平
整改情况	现场已整改完 整改负责人: 叶和平 日期 2018.6.15.		
复查意见	已按照要求整改 复查人: 徐恩恩 日期 2018.6.16		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 华直当阳庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号: ZHJL-028

施工单位	湖南卓越建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.6.13	检查地点	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	综合楼地砖铺设情况		
存在问题	1. 对综合楼: 门厅过道地砖进行检查。 发现局部有空鼓现象。		
整改要求	1. 要求施工方及时整改。		
检查人	徐思思	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复 查 人: 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 华直当阳庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号: ZHJL-029

施工单位	湖南卓越建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.6.18		检查地点	光伏区	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述	巡视到 1# 箱变, 电缆敷设不符合规范要求				
存在问题	1. 电缆敷设深度不符合设计及规范要求, 最深处在 400mm 左右 并且未铺沙盖砖.				
整改要求	1. 要求的施工单位严格按照规范要求对不合格区域进行整改.				
检查人	徐思思		施工项目部 签收人/日期	尹小亮	
整改情况	按要求整改				
复查意见	已按要求整改				

整改负责人: 尹小亮 日期 2018.6.20

复查人: 徐思思 日期 2018.6.22

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 华直当阳庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号: 2411-030

施工单位	湖南卓越建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.6.23	检查地点	光伏区.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区 3 区 打桩标高.		
存在问题	1. 巡视到 3 区 发现, 有一根桩下降 3.200mm 左右, 标高不一致.		
整改要求	1. 要求施工方, 挖掉这根下降的 6 米桩, 重新换 7 米的管桩.		
检查人	徐恩恩	施工项目部 签收人/日期	于和平
整改情况	现场已整改到设计要求		
复查意见	已按要求整改		

整改负责人:

于和平 日期 2018.6.25

复查人:

徐恩恩 日期 2018.6.25

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

由 扫描全能王 扫描创建