

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 华直当阳庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号: ZHJL-031

施工单位	湖南卓越建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.6.30		检查地点	综合楼	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	综合楼卫生间热水装置。				
存在问题	1. 热水器热水管水管和电源插口的管子不匹配。				
整改要求	1. 要求施工方根据实际情况, 对预留水管电源进行整改。				
检查人	徐恩恩		施工项目部 签收人/日期		
整改情况	整改负责人: 日期				
复查意见	复 查 人: 日期				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 华直当阳庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号: ZHJL-032

施工单位	湖南卓越建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.7.3		检查地点	光伏区	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区-31、32区桩头防腐防锈施工。				
存在问题	1. 对31、32区桩头防腐防锈施工不及时				
整改要求	1. 要求施工单位及时对桩头进行除锈防腐防锈施工。				
检查人	徐恩恩		施工项目部 签收人/日期	于太平	
整改情况	现场已整改。				
复查意见	整改负责人: 于太平 日期: 2018.7.5 复查人: _____ 日期: _____				



- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 华直当阳庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号: ZHJL-033

施工单位	湖南卓越建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018.7.9		检查地点	光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	对光伏区 3 区桩头焊接施工检查。				
存在问题	1. 发现 3 区部分桩头焊接不符合规范要求。 没有满焊, 焊缝未达到设计要求, 8mm。				
整改要求	1. 要求施工方严格按照规范要求进行整改。				
检查人	徐思思		施工项目部 签收人/日期		
整改情况	现场已整改: 整改负责人:  日期: 2018.7.13				
复查意见	复查人: _____ 日期: _____				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 华直当阳庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号: ZHJL034

施工单位	湖南卓越建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018. 7. 19.	检查地点	光伏区 31-33 区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对光伏区 31-33 区施工现场施工安全和临时用电安全以及防暑降温工作专项检查。		
存在问题	光伏区 33 区 支架施工人员没有系好安全带。安全意识薄弱。临时用电焊机没有做安全接地。		
整改要求	现场要求施工人员立即整改; 所有进场施工人员必须戴安全帽, 超过 2 米的施工处施工人员须正确佩戴安全带。临时发电机、电焊机要全部接地。		
检查人	刘成文	施工项目部 签收人/日期	叶太平
整改情况	经我方检查, 现场已整改处理		
复查意见	已整改。		

整改负责人: 叶太平 日期 2018. 7. 21

复查人: 刘成文 日期 2018. 7. 22.

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 华直当阳庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号: 2HJC-035

施工单位	湖南卓越建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018. 7. 20		检查地点	33区	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述	33区现场巡视发现施工方运进3.5米管桩40根左右, 设计要求33区用桩为4米、6米、7米。				
存在问题	根据设计图纸要求, 33区没有3.5米管桩可用的地方, 要求使用4米、6米、7米的管桩对照不同的地势高低配合。				
整改要求	现场要求施工方立即撤出33区所有3.5米管桩新进4米、6米管桩进场				
检查人	刘世文		施工项目部 签收人/日期	[Signature] 日期	
整改情况	经现场检查我方已整改。				
	整改负责人: [Signature] 日期 2018. 7. 21.				
复查意见	整改完成				
	复查人: [Signature] 日期 2018. 7. 23.				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 华直当阳庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号: ZHJ-06

施工单位	湖南卓越建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018. 9. 28.	检查地点	311省道37区境内
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区37区往311省道道路修筑检查		
存在问题	37区往311省道路口没有醒目的安全警示标志。		
整改要求	要求施工单位立即做好安全防护工作。挂好安全警示标牌等。		
检查人	刘佳文	施工项目部 签收人/日期	尹小亮
整改情况	按要求的整改		
	整改负责人: 尹小亮 日期 2018.9.28.		
复查意见	已做防护		
	复查人: 刘佳文 日期 9.30.		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 华直当阳庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号: 2416-037

施工单位	湖南卓越建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018. 10. 2		检查地点	光伏区 38 区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	光伏区 38 区 抗冲与 接头焊接 巡视检查。				
存在问题	施工人员对焊接工艺标准不够了解, 焊接质量不符合设计及规范要求。				
整改要求	要求施工方加强施工人员的技术指导对问题部位进行整改, 确保焊接质量。				
检查人	刘书文		施工项目部 签收人/日期	于小亮	
整改情况	按要求整改。 整改负责人: 于小亮 日期 2018.10.3				
复查意见	已整改 复查人: 刘书文 日期 2018.10.5				

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 华直当阳庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号: ZHJL-038

施工单位	湖南卓越建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018. 10. 7.	检查地点	光伏区 38 区.
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	38 区桩帽防腐施工检查.		
存在问题	桩帽除锈不彻底, 局部焊渣未清除.		
整改要求	现场要求施工人员立即停止刷漆施工, 对除锈不到位的部分进行返工.		
检查人	徐恩恩	施工项目部 签收人/日期	尹小虎
整改情况	按要求整改 整改负责人: 尹小虎 日期 2018-10-13		
复查意见	复查人: _____ 日期 _____		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 华直当阳庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号: 2411-039

施工单位	湖南卓越建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018. 10. 14		检查地点	34区箱道变基础	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	光伏区34#箱道变基础支模施工检查.				
存在问题	桩基础标高不一致, 落差较大.				
整改要求	现场要求施工及时对桩基进行整改. 并做如水平标高.				
检查人	刘明文		施工项目部 签收人/日期	刘达 2018.10.14	
整改情况	全部整改 整改负责人: 刘达 日期: 2018.10.14				
复查意见	已按要求整改 复查人: 刘明文 日期: 2018.10.15				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建