

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目 编号：BLFP-JCJL-016

施工单位	北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 6 月 18 日	检查地点	城西村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对城西村围栏进行检查		
存在问题	各别地方围栏基础不牢靠，围网松动		
整改要求	要求施工方全站检查，在原有基础上加固		
检查人	时金宝	施工项目部 签收人/日期	侯永辉
整改情况	已按要求整改 整改负责人：侯永辉 日期：2018 年 6 月 18 日		
复查意见	经检查已按要求整改 复查人：时金宝 日期：2018 年 6 月 18 日		