

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目 **编号：**BLFP-JCJL-023

施工单位	北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 8 月 8 日	检查地点	小五站镇
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查小五站电缆敷设情况		
存在问题	部分地方存在电缆深度部达要求		
整改要求	电缆深度必须满足设计深度		
检查人	时金宝	施工项目部 签收人/日期	王思军
整改情况	检查站内已完成的电缆敷设情况，彻底排查，按规范整改 改负责人：王思军 日期：2018 年 8 月 8 日		
复查意见	给工人做好技术交底工作，全站进行整改 复查人：时金宝 日期:2018 年 8 月 8 日		