

工程名称：扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目(12.03MWp)
编号：FGFP-JCJL-003

施工单位	河南华岩建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 11 月 15 日	检查地点	于营村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对于营村施工现场，桩孔施工进行质量巡视检查		
存在问题	1、桩内虚土没有清除。 2、桩钢筋外露地面部分太短，达不到设计要求。 3、采用二次浇筑，施工缝处处理不到位。		
整改要求	要求按施工要求及规范整改完成，整改验收合格后在进行下道工序施工。		
检查人	郭伟	施工项目部 签收人/日期	刘楚阳 2017.11.15
整改情况	已按施工规范要求整改完成，请复查。 整改负责人：刘楚阳 日期：2017.11.16		
复查意见	经复查，已按规范要求整改完成，可进行下道工序施工。 复查人：郭伟 日期：2017.11.16		