

监理检查记录表

工程名称：扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目(12.03MWp)

编号：FGFP-JCJL-004

施工单位	河南省洪峰建筑安装有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 11 月 15 日		检查地点	江北村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	对江北村施工现场，砼桩施工进行质量巡视检查			
存在问题	1、场地不平整，场内标高偏差在 10CM 以上。 2、桩预埋螺栓外露丝较短，影响到了安装后续施工。			
整改要求	要求按施工要求及规范整改完成，整改验收合格后在进行下道工序施工。			
检查人	郭光禄	施工项目部 签收人/日期	程才 2017.11.15	
整改情况	已按规范要求整改完成，请复查。 整改负责人：程才 日期：2017.11.16			
复查意见	经检查，已按规范要求整改完成， 可进行下道工序施工。 复查人：郭光禄 日期：2017.11.16			