

监理检查记录表

工程名称：扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目(12.03MW_p)

编号 :FGFP-JCJL-007

施工单位	河南省金信电力集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 11 月 16 日	检查地点	
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	对二标段施工现场，现场砼桩基础施工进行质量专项检查		
存在问题	钢筋笼已放入桩内，但桩内的虚土还没有完全清除干净。若发现虚土没有清除完，进行了混凝土浇筑，直接罚款 1000 元，并拒绝对该地块进行验收，望施工方能够高度重视		
整改要求	要求按施工要求及规范整改完成，整改验收合格后在进行下道工序施工。		
检查人	李龙	施工项目部 签收人/日期	李春喜 2017.11.16
整改情况	已按规范要求整改完成，请复查。 整改负责人: 李春喜 日期: 2017.11.17		
复查意见	经检查，已整改完成。 复查人: 李龙 日期: 2017.11.17		