

监理检查记录表

工程名称: 扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目(12.03MWp)
编号: FGFP-JCJL-009

施工单位	河南洪峰建筑安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 11 月 21 日	检查地点	江北镇穆村
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对江北镇穆村施工现场, 现场砼桩基础施工进行质量专项检查		
存在问题	1、 桩基础钢筋绑扎不符合设计, 钢筋上部及低部没有固定箍筋, 箍筋间距过大; 桩纵向钢筋排布不均匀, 影响到桩的受力结构。 2、 桩内虚土没有清除, 施工后桩会出现沉降, 严重影响了工程质量。		
整改要求	要求按施工要求及规范整改完成, 整改验收合格后在进行下道工序施工。		
检查人	郭光德	施工项目部 签收人/日期	程才 2017.11.21
整改情况	已按要求整改完成, 请贵方复查。 整改负责人: 程才 日期: 2017.11.22		
复查意见	经检查已按要求整改完成, 可进行下道工序施工。 复查人: 郭光德 日期: 2017.11.22		