

工程名称：扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目(12.03MWp)
编号：FGFP-JCJL-010

施工单位	河南风帆安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 11 月 21 日	检查地点	崔桥镇薄庄村
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对崔桥镇薄庄村施工现场，现场砼桩基础施工进行质量检查		
存在问题	桩基础上部标高没有按图施工，其中两个阵列前桩基础标高高出 10CM，影响到了支架安装施工。		
整改要求	要求按施工要求及规范整改完成，整改验收合格后在进行下道工序施工。		
检查人	徐耀生	施工项目部 签收人/日期	赵斌 2017.11.21
整改情况	已按要求整改完成，请复查！ 整改负责人：赵斌 日期：2017.11.21		
复查意见	经复查已按要求整改完成。 复查人：徐耀生 日期：2017.11.22		