

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目

编号： SQXH-005

施工单位	上海上电电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 12 月 23 号	检查地点	商贸城 D 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、施工处于组件安装状态，施工人员 30 人，施工人员全部佩戴安全带及安全帽。		
存在问题	(1)组件与组件之间的跨接线部分出现弹簧垫未压平现象。 (2)施工现场电动工器具摆放混乱。 (3)施工现场存在施工垃圾。		
整改要求	(1)组件与组件之间的跨接线部分未压平的弹簧垫，要求重新紧固螺栓将弹簧垫压平。 (2)现场应按要求做好定制化管理。 (3)安排人员尽快将施工垃圾清理掉。		
检查人	王洪伟	施工项目部 签收人/日期	李小杰 2017.12.23
整改情况	已整改。 整改负责人：李小杰 日期 2017.12.24		
复查意见	已整改 复查人：王洪伟 日期 2017.12.24		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建