

监理检查记录表（质量）

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.1.17	检查地点	1#屋面
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	监理人员对1#屋面扁铁焊接、桥架安装、电缆敷设进行检查		
存在问题	1.个别接地扁铁未三面满焊，焊接不到位； 2.个别桥架安装后未做接地； 3.个别光伏电缆裸露在外。		
整改要求	1.要求施工方焊接时必须将接地扁铁焊接到位； 2.要求施工方在安装桥架后必须做防雷接地措施； 3.要求施工方把光伏电缆用不锈钢管包裹，不能裸露在外。		
检查人	仇荣贵	施工项目部签收人/日期	舒红 2018.1.17
整改情况	1.重新焊接，满足要求后再进入下道工序 2.桥架重新接地 3.裸露电缆重新包裹 整改负责人：舒红 日期：2018.1.17		
复查意见	已整改。 复查人：仇荣贵 日期：2018.1.17		