

监理检查记录表 (质量)

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号: ZHJL-SDHLMY-

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.1.4	检查地点	4#屋面、预制桩基础位置
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	监理人员对4#屋面檩条安装、电缆铺设以及预制桩基础砌筑进行巡视检查。		
存在问题	1. 4#屋面在施工作业人员在桥架、电缆安装过程中有些损坏组件的不正当施工操作; 2. 现场10KV开关站预制桩基础施工与设计图纸不符合。		
整改要求	1. 要求施工方对施工人员进行安全、技术交底; 2. 要求施工方尽快与设计院联系沟通, 出具设计变更和变更后方可施工。 (下发监理工作联系单 004#)		
检查人	代善荣、张良已	施工项目部签收人/日期	舒波 2018.1.4
整改情况	1. 对工人进行安全技术交底。 2. 暂停施工, 等设计变更出来之后再施工。 整改负责人: 舒波 日期: 2018.1.5		
复查意见	已整改 复查人: 代善荣、张良已 日期: 2018.1.5		