

监理检查记录表 (质量)

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号: ZHJL-SDHLMY-

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.3.22	检查地点	1#屋面; 3#屋面
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	监理人员对1#屋面、3#屋面进行巡视检查		
存在问题	1. 1#屋面个别桥架盖板未安装牢固, T字卡扣掉落屋面; 2. 1#屋面个别逆变器接地线不合格, 应把4平方黄绿线更换为16平方; 3. 3#屋面个别接地扁钢防腐未做到位; 4. 3#屋面个别逆变器支架未做防腐; 5. 3#屋面个别桥架盖板孔洞未封堵;		
整改要求	1. 要求施工方必须把桥架盖板安装牢固; 2. 所有逆变器接地线必须更换; 3. 接地扁钢焊接处防腐必须做到位; 4. 逆变器支架必须做防腐; 5. 桥架盖板孔洞必须封堵;		
检查人	葛庆琦 任善善 张良玉	施工项目部签收人/日期	张其学 2018.3.23
整改情况	1. 桥架盖板已安装牢固, 卡扣已清理。 2. 逆变器接地线已按要求更换。 3. 已全面检查, 扁钢、逆变器已做防腐; 4. 桥架孔洞已全部封堵 整改负责人: 张其学 日期: 2018.3.23		
复查意见	已按要求整改 复查人: 任善善 张良玉 日期: 2018.3.23		