

监理检查记录表 (质量)

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号: 2018-000000-24

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.7.21	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	监理人员对光伏区进行巡视检查。		
存在问题	1. 屋面部分桥架固定不到位, 部分桥架已歪斜; 2. 屋面个别汇流箱内防火封堵不平实; 3. 屋面汇流箱体上标识牌字迹已褪色模糊不清。		
整改要求	1. 将歪斜的桥架紧固到位; 2. 将所有汇流箱防火封堵必须做到位; 3. 更换已模糊的汇流箱体标识牌。		
检查人	任善善	施工项目部接收人/日期	张其学: 2018.7.21
整改情况	安排施工人员整改。 整改负责人: 张其学 日期: 2018.7.22		
复查意见	正在整改。 复查人: 任善善 日期: 2018.7.22		