

监理检查记录表 (质量)

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号: ZQL-SM001

施工单位	西北电力建设第一工程公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.6.2	检查地点	光伏施工区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理单位对光伏施工区施工质量进行巡视检查。		
存在问题	1. 部分汇流箱槽盒焊接未做防腐; 2. 个别汇流箱接地线未紧固到位; 3. 部分汇流箱出线端 90°电缆绝缘层损坏严重。		
整改要求	1. 要求把槽盒焊接处作好防腐; 2. 要求将汇流箱接地线紧固到位; 3. 要求对汇流箱出线端电缆采取保护措施。		
检查人	任善善	施工项目部签收人/日期	张其学 2018.6.2
整改情况	1. 正在对焊接处进行刷漆防腐; 2. 已全部检查接地线, 全部紧固到位; 3. 对汇流箱出线端损坏的电缆采取保护措施。 整改负责人: 张其学 日期: 2018.6.3		
复查意见	正在整改。 复查人: 任善善 日期: 2018.6.3		