

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：郟城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

编号：JXM13-JL-003

施工单位	中机国能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.03.21	检查地点	光伏场区
检查类型	场区施工安全检查		
施工及检查情况简述	针对光伏场区现已完成的工序进行一次大检查，排除安全隐患。		
存在问题	1、组件的连接线接口处位于其间隙处，雨天容易进水，造成线路短路。 2、支架、汇流箱、逆变器接地不正确，需进行整改。 3、组件拆箱后严禁水平堆放，安装时压块未压实组件边框。 4、安装组件时，组件护角未拆下，影响组件发电量。 5、12 人未带安全帽。		
整改要求	1、组件拆箱后需竖直斜放，不得水平堆放。 2、组件的连接线接口应与组建之间的间隙错开处理。 3、针对接地不正确的进行整改，按图纸要求施工。 4、组件安装时拆除护角，轻拿轻放，严禁按压磕碰，压块必须压实组件边框。 5、施工时必须佩戴安全帽，不带者一经发现按规定处理。		
检查人	丁立 苏军豪	施工项目部 签收人/日期	付增磊 2018.3.21
整改情况	整改完成 整改负责人：付增磊 日期：2018.4.2		
复查意见	整改效果良好。 复查人：丁立 日期：2018.4.2		