

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：郟城县红花镇 80MW 山地光伏发电项目一期工程

编号：JXM13-JL-004

施工单位	中机国能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.04.17	检查地点	综合楼屋面防水
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	综合楼屋面开始进行卷材铺贴，对其进行检查旁站		
存在问题	1、卷材受热度不均匀，卷材底面的热熔胶未呈热熔状态。 2、女儿墙卷材铺贴长度不够。		
整改要求	1、要求持加热器的火焰喷头沿卷材横向缓缓移动，往返烘烤，保持卷材受热度均匀，当卷材底面的热熔胶呈热熔状态，随即向前滚铺，卷材与基层充分粘合，注意在滚铺时，不要卷入空气或异物，必须压实压平，卷材边缘应有热熔胶溢出。 2、将已铺贴的卷材进行拆除，从新施工。		
检查人	丁立 苏军豪	施工项目部 签收人/日期	马红军 2018.4.17
整改情况	整改完成 整改负责人 马红军 日期：2018.4.18		
复查意见	整改合格。 复查人：丁立 日期：2018.4.19.		