

监理检查记录表

工程名称: 平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目 (一期工程)

编号: JXM13-- 03

施工单位	中机国能	监理单位	常州正衡
检查时间	2018. 1. 17	检查地点	光伏区 6 号箱变基础
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区 6 号箱变基础在开挖时, 和支架基础位置发生冲突.		
存在问题	如箱变设备安装后将对组件产生严重遮挡.		
整改要求	及时联系设计单位, 重新对 6 号箱变基础位置进行确定.		
检查人	赵晓红	施工项目部 签收人/日期	蔡国兴 2018. 1. 17
整改情况	已重新按照设计要求进行定位开挖		
	整改负责人: 蔡国兴 日期 2018. 1. 19		
复查意见	已按要求进行了整改		
	复查人: 赵晓红 日期 2018. 1. 19		