

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：始兴县沙水工业园佳星、佳山屋顶 8MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-JCJL-20180101

施工单位	南京南瑞太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.01.01	检查地点	屋面接地检查
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 我方对屋面接地检查过程： 2. 现场对接地扁铁规格以及材料质量进行检查。		
存在问题	现场所用扁铁因施工过程中人为原因导致表面镀锌层部分扁铁磨损严重。		
整改要求	要求对磨损部分进行涂刷银粉漆。		
检查人	张本仁	施工项目部 签收人/日期	贾飞 - 2018.1.1
整改情况	已整改 整改负责人: 贾飞 日期: 2018.1.3		
复查意见	合格。 复查人: 张本仁 日期: 2018.1.3		