

# 监理检查记录表

工程名称: 湖南富翔物流工贸公司 1.6MW 屋顶分布式光伏电站项目    编号: ZHJL-FXWL-008

施工单位	南京南瑞太阳能科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.25	检查地点	电缆沟
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	电缆敷设及回填情况		
存在问题	部分电缆沟段电缆埋深不足, 且未进行铺沙盖砖		
整改要求	要求现场技术人员检查埋深不足地段, 对不足部位进行人工挖掘, 铺沙盖砖必须达到设计要求及规范标准		
检查人	仲浩	施工项目部 签收人/日期	冯雷 2017.12.25
整改情况	已完成整改.		
		整改负责人:	冯雷    日期 2017.12.25
复查意见	符合要求		
		复查人:	仲浩    日期 2017.12.25

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

