

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 山东东方新材料有限公司 4mw 屋顶分布式光伏电站项目

编号: 004

施工单位	山东九朗电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.30.	检查地点	2号厂房顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	组件散料, 安装		
存在问题	组件散料后有堆叠放置的现象, 有划伤面板的隐患, 东南角有两箱组件未及时散料。		
整改要求	禁止散料后两块堆叠。 禁止长时间放置组件叠放, 吊装后要及时散料。		
检查人	董元明	施工项目部 签收人/日期	1. 建龙 2017.12.30.
整改情况	已将组件全部翻开, 后续散料不会出现类似现象。 组件吊装后立即散料, 散料跟不上吊装进度的, 停止吊装。 整改负责人: 1. 建龙 2017.12.30		
复查意见	复查人: 董元明 2017.12.30		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。