

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 池州超威电力有限 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: CW17004-852-0202-503

施工单位	电建集团贵州工程公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年3月8日		检查地点	厂区 1#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	我监理部日常巡视检查现场, 对 1#屋面现场安全、质量进行检查, 检查组件安装质量情况, 临时用电、吊装等施工情况			
存在问题	1. 组件安装存在野蛮施工 2. 组件固定压块倾斜, 组件安装不处于同一线上 3. 现场吊装区域警戒线拉设不合理, 吊装区域处于主干道, 人员安全帽未佩戴 4. 接地施工临时电源线存在安全隐患			
整改要求	1. 组件搬运必须轻拿轻放, 严禁踩踏组件, 并做好现场交底 2. 现场组件安装质量问题, 立即安排人员进行自检整改, 并将整改结果上报我监理部, 我部进行验收 3. 吊装请安装吊装专项方案执行 4. 临时电源线需拉设合理, 严禁电线出现破皮等情况, 电线留头要用绝缘胶布包扎好。			
检查人	王道春		施工项目部 签收人/日期	权福党
整改情况	已安排人员进行整改 整改负责人: 权福党 日期 2018.3.8			
复查意见	经检查, 已完成整改, 并做技术交底 重要事项 复查人: 王道春 日期 2018.3.10			

