


GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 池州超威电力有限 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: CW17004-852-0202-004

施工单位	电建集团贵州工程公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年3月4日		检查地点	厂区 1#屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	我监理部日常巡视检查现场, 对 1#屋面组件安装质量进行检查, 对现场安全、临时用电、吊装、等施工情况进行检查			
存在问题	1. 组件中压块未按要求进行固定, 存在偏移松动等情况 2. 组件吊装过程中, 吊装警戒位置设置区域不合现场实际情况 3. 接地施工临时电源线存在安全隐患 			
整改要求	1. 组件中压块需进行调整, 严禁出现松动未紧固等现象。 2. 吊装请安装吊装专项方案执行 3. 临时电源线需拉设合理, 严禁电线出现破皮等情况, 电线留头要用绝缘胶布包扎好。			
检查人	王道春		施工项目部 签收人/日期	陈祥博
整改情况	已安排快整改 整改负责人: 陈祥博 日期 2018.3.5			
复查意见	经复查, 上述发现问题, 施工单位已及时进行了整改。 复查人: 王道春 日期 2018.3.6			

池州超威电力有限公司 5.98MW 屋顶分布式光伏发电项目
监理项目部