

安全检查记录

工程名称：滨海国泰新能源 3.75MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SDLD-AJ-001

施工单位	兴润建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 1 月 1 日	检查地点	滨海国泰 1#-2# 厂房施工区域
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
检查主题	对滨海国泰 1#、2# 厂房屋面进行安全专项检查，主要检查点为人员安全保护措施佩戴、屋面用电安全、安全隐患等。		
存在问题	1、早晨屋面积霜，上厂房易出现滑倒、摔伤的危险。 2、厂房屋面焊接等用电设备用电时，电线随意拖拉，不加整理，极易出现电线破损断裂、电路短路、甚至人员触电等情况。 3、屋面采光带较多，且部分材料散落在屋面各处，施工人员不注意时极易出现绊倒、踢伤、无意踩到采光带等情况。 4、屋面分散组件未用压块固定。 5、施工垃圾未及时清理。		
整改要求	1、要求施工人员早晨上厂房时要格外小心，对自己安全负责，并要求施工人员必须穿防滑鞋进入施工现场。 2、要求施工人员必须遵守用电规范。 3、要求必须将屋面材料整理摆放整齐，人员屋面行走时加倍小心。 4、所有分散组件尽快安装，来不及安装的必须用压块固定。 5、要求施工人员及时清理施工垃圾，保持现场整洁。 请施工单位针对以上问题，逐一排查整改，确保施工现场做到安全文明施工，现要求 2 天内整改完成并报监理复查。		
检查人	浙江正泰新能源开发有限公司：许亨 常州正衡电力工程监理有限公司：程泉雄 兴润建设集团有限公司：郝向辉	施工项目部 签收人/日期	郝向辉
整改情况	已整改 整改负责人：郝向辉 日期：2018.1.2		
复查意见	现场基本整改到位。 复查人：程泉雄 日期：2018.1.2		

备注：本记录表一式三份，建设单位、监理部、总包方各一份。

整改前



整改后

