

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

编号: 09

施工单位	湖南力峰建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 04 月 24 日	检查地点	一标段光伏区 (衡东县草市镇马脑寨)
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对一标段光伏区区域一接地扁铁焊接、除锈防腐进行抽样检查		
存在问题	1、个别接地扁铁焊接完成后焊渣未及时清理。 2、个别接地扁铁焊接未做搭建。 3、个别接地扁铁焊接未用三面焊接。 4、部分接地扁铁焊接完成后只做正面防腐, 不做反面。		
整改要求	1、接地扁铁焊接后要及时清理焊渣。 2、接地扁铁要搭建焊接。 3、接地扁铁焊接用三面焊接。 4、接地扁铁防腐除锈, 必须正反两面同时进行。		
检查人	王破伟	施工项目部 签收人/日期	侯军 2018.04.24
整改情况	现场已整改。 整改负责人: 侯军 日期 2018.04.26		
复查意见	经复查, 符合设计要求 复查人: 王破伟 日期 2018.04.26		