

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹北镇 11MW

全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号: ZHJL-JCJL-008

施工单位	江苏滨城电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.6.20	检查地点	农田区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	箱式逆变器安装		
存在问题	6号箱逆变内缺失挡鼠板, 8号箱逆变电缆头螺丝松动, 箱逆变下口电缆凌乱未用扎带绑扎固定, 电缆直接悬在空中未有支撑, 这样会导致母排长时间受力断掉。		
整改要求	检查所有箱逆变, 缺少挡鼠板的立即制作或购买, 螺丝有松动的立即拧紧, 箱逆变下口焊接龙门架固定电缆。		
检查人	王朝煊	施工项目部 签收人/日期	赵然 2018. 6. 20
整改情况	已整改。 整改负责人: 刘小红 日期 2018.6.23		
复查意见	整改完成。 复查人: 秦福章 日期 2018.6.24		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。