

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 丹阳上嘉新能源科技有限公司丹阳市丹

北镇 11MW 全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号: ZHJL-JCJL-004

施工单位	江苏滨城电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 4 月 24 号	检查地点	一般农田区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对一般农田区打桩施工进行检查		
存在问题	设备基础桩顶标高与现有图纸不符, 图纸为黄海标高 3.2M 现标高约为黄海标高 4.7M。		
整改要求	尽快确认图纸与现场情况, 如现场施工错误及时整改		
检查人	王朝辉	施工项目部 签收人/日期	宋如东 2018.4.24
整改情况	已整改 整改负责人: 宋如东 日期 2018.4.28		
复查意见	现场以进行整改 复查人: 王朝辉 日期 2018.4.25		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。