

监理检查记录表

编号: ZHJL-BFZGFDZ-008

工程名称: 步凤镇 26MW 农光互补光伏电站项目

施工单位	常州天合光伏电力系统有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018. 3. 29	检查地点	1#地块光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1#地块光伏场区打桩		
存在问题	部分桩顶标高超出允许范围, 桩身垂直有误差、桩基倾斜、有下沉现象。		
整改要求	要求施工单位重新校正高程及水平, 确保施工质量。		
检查人	朱子兵	施工项目部 签收人/日期	王林 2018.3.29
整改情况	已作整改。 整改负责人: 袁国祥 日期: 2018.3.31		
复查意见	经检查整改不到位继续整改 复查人: 朱子兵 日期: 2018.3.28		