

监理检查记录表

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-

施工单位	珠海兴业新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.4.28	检查地点	光伏区一等地、六等地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场挖机2台修路，施工人员45人，清理草木，全面打桩。		
存在问题	检查发现部分桩深度未达到图纸设计要求。		
整改要求	要求重新打桩，必须达到图纸设计要求。		
检查人	黄庆峰 贺梦欣	施工项目部签收人/日期	古月昌玉 2019.4.28
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		