

## 监理检查记录表

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-

|           |                                                                                                                      |             |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 施工单位      | 珠海兴业新能源科技有限公司                                                                                                        | 监理单位        | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2019.6.30                                                                                                            | 检查地点        | 光伏区各地块         |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                       |             |                |
| 施工及检查情况简述 | 现场各地块进行组件安装，箱变接地，阵列环网接地施工。                                                                                           |             |                |
| 存在问题      | 各地块箱变接地，阵列接地尚未完工，不具备并网条件。                                                                                            |             |                |
| 整改要求      | 签发联系单 017，要求施工单位做好所有环网接地，验收合格后方可并网。                                                                                  |             |                |
| 检查人       | 贺蔚华                                                                                                                  | 施工项目部签收人/日期 | 刘同昌 2019.6.30  |
| 整改情况      | <div style="text-align: center;">                         整改负责人：                      日期：                     </div> |             |                |
| 复查意见      | <div style="text-align: center;">                         复查人：                      日期：                     </div>   |             |                |