

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宜春威上光伏发电有限公司 7.98MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：CW17011-852-0502-003

施工单位	正泰国际工程有限公司嘉兴分公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 4 月 10 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	5#屋面正在进行斜撑安装加固作业，检查彩钢瓦的恢复情况以及施工人员的安全措施		
存在问题	因吊运至屋面的材料放置不当，致使彩钢瓦出现变形、塌陷现象，彩钢瓦破坏较为严重。		
整改要求	将材料分散堆放，出现变形、塌陷的彩钢瓦及时整改。		
检查人	孔亮 2018.4.10	施工项目部 签收人/日期	孔亮 2018.4.10
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：王健 日期 2018.4.11		
复查意见	已完成整改 复查人：孔亮 日期 2018.4.11		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。