

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 无锡华润微电子有限公司华润安盛屋顶光伏发电项目

编号: 029

施工单位	中电二	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.7.18	检查地点	车棚施工附近
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	监理日常现场巡检。		
存在问题	现场检查过程中发现, 车棚横梁焊接, 未按要求满焊, 只是进行了简单的点焊。		
整改要求	要求施工方立即进行整改。		
检查人	黄建军	施工项目部 签收人/日期 吴胜 2018.7.18	
整改情况	本次点焊仅为定点定位, 待现场临时电源接通, 满足焊机功率后会进行满焊处理 整改负责人: 吴胜 日期 2018.7.18		
复查意见	未整改, 现要求你单位尽快接通临时电源, 达到电焊机功率需求 复查人: 黄建军 日期 2018.7.18		