

监理检查记录表

工程名称：盛道（中国）1.354Mwp 分布式光伏屋顶发电项目

编号：011

施工单位	浙江新晟能源工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年6月29日	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	逆变器接线：环网接地镀锌扁铁焊接		
存在问题	1、个别施工人员未佩戴安全帽； 2、逆变器进出线孔封堵不完整； 3、逆变器接线不美观、连接不可靠；		
整改要求	我监理方人员已通知总包方及施工方人员： 1、按照安全文明施工规范要求施工人员佩戴安全帽； 2、对进出线孔封堵；逆变器接线返工；		
检查人	张计博	施工项目部 签收人/日期	朱志东 29/6
整改情况	已整改 整改负责人：朱志东 日期：2018.6.30		
复查意见	合格 复查人：张计博 日期：2018.6.30		