

安全检查记录表

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目

编号：007

施工单位	正泰电气股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.06.16	检查地点	项目现场
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	对项目现场进行安全专项大检查		
存在问题	1、上人通道爬梯板未铺满，两侧未防护，未按照要求做平面防护网，未做剪刀撑，脚手架下方垫木太薄，铺板未固定，转向平台未做护栏防护； 2、屋面未放置安全警示标识； 3、彩钢瓦更换无安全防护措施，彩钢瓦屋面施工，底部无安全防护措施； 4、一期厂房 4#车间加固工作平台四周无安全防护措施； 5、彩钢瓦加工设备无接地。		
整改要求	1、上人通道爬梯铺板铺满，铺板两侧做好防护，设置平面防护网每隔十米设置一道，脚手架增加剪刀撑，下方垫木加厚，安全通道铺板固定，转向平台做好护栏防护； 2、屋面放置安全警示标识； 3、彩钢瓦施工区域做好安全防护措施，底部安装防护网； 4、加固作业平台四周安装安全防护栏，安装防护网； 5、彩钢瓦加工设备增加接地设施。		
检查人	晏鸿飞、黎建光、孙金龙	施工项目部 签收人/日期	黎建光 2018.6.16
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：陈银钦 日期 2018.6.21		
复查意见	已整改 复查人：黎建光 日期 2018.6.21		