


安全检查记录表

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目

编号：008

施工单位	正泰电气股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.0720	检查地点	项目现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对项目现场进行台风前安全专项大检查		
存在问题	1、屋顶放置的新瓦与旧瓦未用铁丝、绳索封存加固； 2、屋面个别地方彩钢瓦有断裂现象； 3、屋面上垃圾、纸屑、杂物未及时清理； 4、地面上桥架、旧彩钢瓦、零散的组件和运输组件时用的模板未整理，未用绳索、铁丝封存； 5、6#厂房彩钢瓦更换施工时，下方未做安全防护措施，也未做安全警戒线；		
整改要求	1、彩钢瓦施工请做好紧固性检查，尤其是屋脊，放置在屋顶上的新瓦与旧瓦及时用铁丝、绳索封存加固，避免造成瓦片吹落伤人事件； 2、屋面个别地方彩钢瓦存在断裂现象，请及时排查，以免下雨漏水对场内设备损坏而造成不必要损失； 3、屋面上的垃圾、纸屑、杂物及时清理，避免刮风时漫天飞扬及堵塞下水管道； 4、地面上桥架、旧彩钢瓦、零散的组件和运输组件时用的模板需要整理用绳索、铁丝封存； 5、6#厂房彩钢瓦施工与厂内协商，错开施工时间，施工时要做好安全警戒标示。		
检查人	黎建光、孙金龙	施工项目部 签收人/日期	 2018.7.20
整改情况	全部按要求整改完成 整改负责人：  日期 2018.7.27		
复查意见	复查人： 日期		