

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理隐蔽项目(土建)检查记录表

工程名称: 浙富控股富春江水电厂房 5.1 兆瓦分布式光伏发电项目

编号: CZZHJL-001

施工单位	上海茗晋建设工程有限公司		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2018 年 3 月 14 日		检查地点	箱变基础 2-4#
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	本次检查 箱逆变基础筏板、墙钢筋、模板, 检查事项: 1) 钢筋型号, 2) 钢筋绑扎间距, 3) 钢筋砼保护层, 4) 钢筋搭接、焊接尺寸, 5) 模板标高及几何尺寸, 6) 模板安装, 7) 模板内有无异物			
检查结果及存在问题	1) 基础底标高符合要求。2) 钢筋型号、绑扎间距符合标准要求, 搭接长度不够, 穿管没有加强钢筋, 墙钢筋拉筋不足。3) 钢筋保护层垫块马凳少。4) 模板安装几何尺寸及加固符合要求。5) 模板内有异物			
整改要求	隐蔽钢筋工程验收要求: 1) 增加钢筋重新绑扎, 增加加强筋、拉筋。 2) 增加钢筋保护层垫块、马凳数量。 3) 清理干净模板内异物。 4) 整改完成后再次报验, 验收合格方可进入下一道工序。			
检查人	黎建光	施工项目部 签收人/日期		
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 朱勇华 日期 2018.3.16			
复查意见	本分项工程整改质量符合设计及规范要求, 同意转入下道工序 复查人: 黎建光 日期 2018.3.16.			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。