

监理隐蔽项目（土建）检查记录表

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1 兆瓦分布式光伏发电项目

编号：CZZHJL-002

施工单位	上海茗晋建设工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2018 年 3 月 24 日	检查地点	箱变基础 1#汇集站基础
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	本次检查 箱逆变基础筏板、墙钢筋，检查事项：1) 钢筋型号，2) 钢筋绑扎间距，3) 钢筋砼保护层，4) 钢筋搭接、焊接尺寸，		
检查结果及存在问题	1) 钢筋型号符合标准要求，2) 钢筋绑扎间距个别不均匀，3) 搭接长度不够， 墙钢筋拉筋不足。4)钢筋保护层垫块马凳不足。		
整改要求	隐蔽钢筋工程验收要求： 1、 钢筋重新绑扎，调整均匀。 2、 增加加强筋、墙拉筋。 2、增加钢筋保护层垫块、马凳数量。 4、整改完成后再次报验，验收合格方可进入下一道工序。		
检查人	黎建光	施工项目部 签收人/日期	彭为国 2018.3.24
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：彭为国 日期 2018.3.25		
复查意见	本分项工程整改质量符合设计及规范要求，同意转入下道工序 复查人：黎建光 日期 2018.3.25		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

GFDZJBM14：监理检查记录表