

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙富控股富春江水电厂房 5.1MWp 分布式光伏发电项目

编号: CZZHJL-007

施工单位	正泰电气股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.05.20	检查地点	三期厂房屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查屋顶彩钢瓦安装质量, 除层损坏、支架、夹具安装质量, 检查屋面有无钢质物质。		
存在问题	1、彩钢瓦个别处除层损坏整改未完成。 2、屋顶瓦面上有自攻螺钉遗漏未整理。 3、支架连接点的自攻螺钉安装不到位。 4、彩钢瓦收尾施工未完成。		
整改要求	要求以上问题在组件吊装之前, 整改完成, 备好油漆, 吊装破坏除层即时整改。处理好彩钢瓦收尾工作。		
检查人	黎建光	施工项目部 签收人/日期	彭为国 2018.5.20
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 彭为国 日期: 2018.5.21		
复查意见	已检查整改后符合要求 复查人: 黎建光 日期: 2018.5.21		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。