

## 监理检查记录表

工程名称：雷州市企水镇 20MW 渔光互补发电项目

编号：LZQS-JLJC-0001

施工单位	广西英利源盛建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
检查时间	2018年4月1日	检查地点	复核基础坐标		
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项				
施工及检查情况简述	A#光伏西主体定位放线，监理与总承包方现场确认全站仪复核基础坐标与坐标				
存在问题	综合楼经施工队放线后发现南北轴比平面偏移了8米。				
监理措施	经反复核对平面图与结构图，发现并纠正问题出在施工队使用国际坐标系招标时参考坐标，责令施工队立即整改				
检查人	李晓鹏	施工项目部 签收人/日期	李博洋 2018.4.1		
整改情况	将重新测量完成				
	整改负责人：李博洋 日期 2018.4.1				
复查意见	经复查，现场复测完毕无错误。				
	复查人：李晓鹏 日期 4.2				

注：1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》，“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。